

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIDIA DE SALES CORDEIRO																											
MUNICÍPIO / DISTRITO: IBIÁ/MG										ENDEREÇO: RUA A, 728, PACÍFICO MAGALHÃES, IBIÁ/MG																	
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.532,39	2,19%	100,00%	12.532,39																					
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,65	7.043,08	1,23%	5,00%	352,15	65,00%	4.578,00	30,00%	2.112,93																	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.516,53	57.163,66	9,98%	7,00%	4.001,46	30,00%	17.149,10	63,00%	36.013,10																	
5	SUPERESTRUTURA	26.067,13	32.031,25	5,59%							15,00%	4.804,69	40,00%	12.812,50	45,00%	14.414,06											
6	ALVENARIA	12.532,98	15.399,19	2,69%					2,00%	307,98	58,00%	8.931,53	40,00%	6.159,68													
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.988,56	1,74%													50,00%	4.994,28	50,00%	4.994,28							
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.573,98	2,02%							35,00%	4.050,89	10,00%	1.157,40	10,00%	1.157,40	20,00%	2.314,80	20,00%	2.314,80	5,00%	578,70					
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.879,15	2,25%							10,00%	1.287,92	10,00%	1.287,92	10,00%	1.287,92	35,00%	4.507,70	20,00%	2.575,83	5,00%	643,96	10,00%	1.287,92			
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	19.191,69	3,35%							10,00%	1.919,17	10,00%	1.919,17	10,00%	1.919,17	35,00%	6.717,09	20,00%	3.838,34	5,00%	959,58	10,00%	1.919,17			
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.709,74	0,82%																							
13	FERRAGENS	9.618,85	11.819,60	2,06%																							
14	REVESTIMENTO	18.643,30	22.908,82	4,00%											35,00%	8.018,09	35,00%	8.018,09	30,00%	6.872,65							
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,86	24.125,13	4,21%																							
17	PINTURA	9.557,02	11.743,33	2,05%																							
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	103,95	0,02%													50,00%	51,97	50,00%	51,97							
20	QUADRA	242.737,35	298.280,94	52,07%				1,00%	2.982,81	7,00%	20.879,67	25,00%	74.570,24	25,00%	74.570,24	20,00%	59.656,19	10,00%	29.828,09	8,00%	23.862,48	4,00%	11.931,24				
23	LIMPEZA	4.257,28	5.232,56	0,91%								6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	58,00%	3.034,88
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,79%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																			
26	OUTROS	114,24	140,35	0,02%																							
	TOTAL MENSAL				4,34%	24.870,37	5,19%	29.711,47	7,23%	41.416,82	7,36%	42.187,81	17,15%	98.220,85	17,76%	101.732,79	16,59%	95.017,87	11,44%	65.557,98	7,62%	43.651,06	4,28%	24.498,36	1,04%	5.970,72	
	TOTAL ACUMULADO	465.954,50	572.836,10	100,00%	4,34%	24.870,37	9,53%	54.581,84	16,76%	95.998,67	24,12%	138.186,48	41,27%	236.407,33	59,03%	338.140,12	75,62%	433.157,99	87,06%	498.715,97	94,68%	542.367,03	98,96%	566.865,39	100,00%	572.836,10	

LOCAL / DATA: IBIÁ, 15/03/2022

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GABRIEL VINICIUS MARTINS, CREA 230.779/D-MG