

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ</b>	<b>VALOR TOTAL DA OBRA:</b>	<b>R\$ 202.963,68</b>	<b>DATA: 10 DE MAIO DE 2023.</b>
<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ASFALTO PMF</b>	<b>LOCAL: COMUNIDADE BARRA DO PACUÍ - IBIAÍ/MG</b>	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES</b>	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
<b>1.00</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO PMF</b>								
1.1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMENARES:	Físico %	1,22%	100,00%					100,00%
			Financeiro	2.479,77	2.479,77					
1.2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	2,44%	100,00%					100,00%
			Financeiro	4.960,33	4.960,33					
1.3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	40,93%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	83.069,83	16.613,97	24.920,95	24.920,95	16.613,97		
1.4	DRE-001	DRENAGEM:	Físico %	33,07%		30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	67.129,46		20.138,84	26.851,78	20.138,84		
1.5	OBR-001	TRANSPORTES	Físico %	22,33%	100,00%					100,00%
			Financeiro	45.324,29	45.324,29					
<b>TOTAL</b>			Físico %	<b>100,00%</b>	<b>34,18%</b>	<b>22,20%</b>	<b>25,51%</b>	<b>18,11%</b>		<b>100,00%</b>
			Financeiro	<b>R\$ 202.963,68</b>	<b>R\$ 69.378,36</b>	<b>R\$ 45.059,79</b>	<b>R\$ 51.772,73</b>	<b>R\$ 36.752,80</b>		<b>R\$ 202.963,68</b>

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
 Marcos Paulo Madureira Lopes  
 Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

\_\_\_\_\_  
 Sandra Maria Fonseca Cardoso  
 Prefeita Municipal de Ibiaí