

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRECHE MÃE ANGELA

MUNICÍPIO / DISTRITO: IBIAÍ

ENDEREÇO: BOM JESUS DA VEREDA, MUNICÍPIO DE IBIAÍ/MG

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.532,39	2,19%	100,00%	12.532,39																				
3	TRABALHOS EM TERRA	7.043,09	1,23%	5,00%	352,15	65,00%	4.578,01	30,00%	2.112,93																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	57.163,66	9,98%	7,00%	4.001,46	30,00%	17.149,10	63,00%	36.013,11																
5	SUPERESTRUTURA	32.031,25	5,59%							15,00%	4.804,69	40,00%	12.812,50	45,00%	14.414,06										
6	ALVENARIA	15.399,19	2,69%					2,00%	307,98	58,00%	8.931,53	40,00%	6.159,68												
7	COBERTURA E FORRO	9.988,56	1,74%													50,00%	4.994,28	50,00%	4.994,28						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.573,98	2,02%							35,00%	4.050,89	10,00%	1.157,40	10,00%	1.157,40	20,00%	2.314,80	20,00%	2.314,80	5,00%	578,70				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.879,15	2,25%							10,00%	1.287,92	10,00%	1.287,92	10,00%	1.287,92	35,00%	4.507,70	20,00%	2.575,83	5,00%	643,96	10,00%	1.287,92		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.191,69	3,35%							10,00%	1.919,17	10,00%	1.919,17	10,00%	1.919,17	35,00%	6.717,09	20,00%	3.838,34	5,00%	959,58	10,00%	1.919,17		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.709,74	0,82%															35,00%	1.648,41	35,00%	1.648,41	30,00%	1.412,92		
13	FERRAGENS	11.819,59	2,06%															40,00%	4.727,84	60,00%	7.091,75				
14	REVESTIMENTO	22.908,82	4,00%											35,00%	8.018,09	35,00%	8.018,09	30,00%	6.872,65						
15	PISOS E RODAPÉS	24.125,13	4,21%													35,00%	8.443,80	35,00%	8.443,80	30,00%	7.237,54				
17	PINTURA	11.743,33	2,05%																	10,00%	1.174,33	65,00%	7.633,16	25,00%	2.935,83
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	103,95	0,02%											50,00%	51,98	50,00%	51,98								
20	QUADRA	298.280,93	52,07%					1,00%	2.982,81	7,00%	20.879,67	25,00%	74.570,23	25,00%	74.570,23	20,00%	59.656,19	10,00%	29.828,09	8,00%	23.862,47	4,00%	11.931,24		
23	LIMPEZA	5.232,56	0,91%							6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	6,00%	313,95	58,00%	3.034,88
24	LEVANTAMENTOS E PROJETOS	15.968,74	2,79%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																		
26	OUTROS	140,35	0,02%		0,00		0,00													100,00%	140,35				
TOTAL MENSAL				4,34%	24.870,37	5,19%	29.711,48	7,23%	41.416,83	7,36%	42.187,81	17,15%	98.220,84	17,76%	101.732,79	16,59%	95.017,87	11,44%	65.557,98	7,62%	43.651,05	4,28%	24.498,36	1,04%	5.970,72
TOTAL ACUMULADO		572.836,10	100,00%	4,34%	24.870,37	9,53%	54.581,85	16,76%	95.998,67	24,12%	138.186,49	41,27%	236.407,33	59,03%	338.140,12	75,62%	433.157,99	87,06%	498.715,97	94,68%	542.367,02	98,96%	566.865,38	100,00%	572.836,10

IBIAÍ/MG, 05/07/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: MARCOS PULO MADUREIRA LOPES - CREA:224.188/D-MG