

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Ibiaí

Projeto: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO

Responsável Técnico: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES

Nº CREA/CAU: 224.188/D - MG

Data: 01/09/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	8.306,54	0,90	8.306,54	100,00	-		-		-					
2	TERRAPLENAGEM:	20.224,67	2,20	20.224,67	100,00	-		-		-					
3	PAVIMENTAÇÃO	648.382,18	70,46	162.095,55	25,00	162.095,55	25,00	162.095,55	25,00	162.095,55	25,00				
4	DRENAGEM:	200.911,09	21,83	50.227,77	25,00	50.227,77	25,00	50.227,77	25,00	50.227,77	25,00				
5	TRANSPORTES:	42.369,99	4,60	10.592,50	25,00	10.592,50	25,00	10.592,50	25,00	10.592,50	25,00				
<b>TOTAL</b>		<b>920.194,47</b>	100,00	251.447,03	27,33	222.915,82	24,22	222.915,82	24,22	222.915,82	24,22				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>920.194,47</b>	100,00	251.447,03	27,33	474.362,84	51,55	697.278,66	75,78	920.194,47	100,00				